

STAZIONE APPALTANTE ¹

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA

(EX Banca Agricola Popolare di Ragusa)

Società Cooperativa Per Azioni

Sede Legale: Viale Europa 65, 97100 Ragusa

Telefono: +39 0932 603 111

P.IVA: 00026870881

ecosistema@pec.baps.it

**Determinazione di Liquidazione del Dirigente
della Stazione Appaltante Banca Agricola Popolare di Sicilia
n. 32 del 12/08/2025**

OGGETTO: *"Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile già sede della Banca d'Italia sito a Ragusa in piazza Matteotti (Fondo complementare al PNRR – "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" – Progetto "Greentech Mediterranean Innovation Hub") ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.*

CUP: E29D22000220001- CIG: 9389116F9E

Determina di Liquidazione Stato avanzamento n. 3 dei Lavori CIG: 9389116F9E

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Vincenzo Mirabella, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, della L.R. 7/2019, e dell'art 7, del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente Vice Direttore Generale dott. Marco Canzonieri della Banca Agricola Popolare di Sicilia¹ ("**BAPS**" o "**Stazione Appaltante**"), la seguente proposta di determinazione.

Richiamati i seguenti atti:

- La Determinazione Dirigenziale della BAPR n. 1, del 12 settembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in oggetto ed è stato, altresì, disposto di attivare la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il "**Codice**") e dell'art. 48, comma 3 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di conversione n. 108/2021, per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'intervento in oggetto, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice, per l'importo a base di gara pari a € 7.389.293,92;
- La Determinazione Dirigenziale della BAPR n. 3 del 17 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato aggiudicatario dell'appalto in oggetto il CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – CONS.

¹ Si comunica che è stata perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a ("**BPSA**") in Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ("**BAPR**") e a far data dal 30 novembre 2024, BAPR ha assunto la nuova denominazione sociale di **Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.a. ("**BAPS**")**.

COOP, con sede via Luigi Galvani n. 17, 47120 Forlì (Fc), partita iva 00140990409, per un importo di aggiudicazione di € 5.474.917,59 oltre oneri di legge così ripartito:

- a) € 196.716,26, oltre oneri previdenziali ed IVA, per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- b) € 5.278.201,33 di cui € 264.707,64 per oneri di sicurezza, oltre IVA, per lavori a misura;
- la Determinazione Dirigenziale della BAPR n. 7 del 20 dicembre 2022, con la quale è stato nominato il gruppo di direzione lavori, individuati all'interno della "Compagine di Progetto";
- il contratto di appalto, con repertorio numero 6320 e n. 5222 di raccolta e registrato il 29 dicembre 2022 n. 3594, sottoscritto tra la BAPR (stazione appaltante) e il "CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA" (Impresa aggiudicataria) per l'affidamento dell'appalto in questione;
- Il Capitolato Speciale d'Appalto ("CSA") allegato al contratto, sottoscritto tra le parti il 28 dicembre 2022;
- La Determinazione Dirigenziale della BAPR n.16 del 18/07/2023 con la quale sono stati liquidati gli oneri e le spese tecniche per la progettazione esecutiva oggetto dell'appalto in questione;
- La Determinazione Dirigenziale della BAPR n.19 del 15/11/2023 con la quale è stata liquidata l'anticipazione del 10% del valore contrattuale ai sensi degli artt. 4.1 e 4.2 del CSA;
- La Determinazione Dirigenziale della BAPR n.25 del 13/12/2024 e n.26 del 30/12/2024, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, con il quale è stata liquidata il SAL n.1 con importo di € 351.450,76 comprensivo di iva;
- La Determinazione Dirigenziale della BAPR n.29 del 29/05/2025, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, con il quale è stata liquidata il SAL n.2 con importo di € 706.818,88 comprensivo di iva;

Preso atto:

- che i lavori sono iniziati il 29/12/2022;
- della richiesta di autorizzazione perizia di variante in corso d'opera proposta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del DM 49/2018, e pervenuta tramite pec, del 20 dicembre 2023, prot. n. 0161076/2023;
- del verbale di sospensione dei lavori dell'11/01/2024, fino all'approvazione della variante in corso d'opera e ad eccezione di alcune lavorazioni secondarie;
- che il 16/02/2024 sono state sospese ogni lavorazione all'interno del cantiere;
- della Determina Dirigenziale n. 23 del 19/11/2024 avente oggetto: "Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del DM 49/2018 e dell'art. 106", commi 1, lett. [c], e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

Visto il Capitolato Speciale d'appalto ove sono stabilite le modalità dei SAL (*Stato Avanzamento Lavori*) e *all'emissione dei Certificati di Pagamento*;

Considerato che:

- dalla contabilità relativa (30/07/2025), n. 3 Stato d'avanzamento dei lavori nonché dal Certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/07/2025 (ricevuta dal RUP per mezzo email il 30/07/2025), l'impresa aggiudicataria ha raggiunto l'importo dei lavori di € 1.655.253,15;

- l'importo certificato dal D.L. al netto dello 0,5% per infortuni, del recupero dell'anticipazione (25,59% i.a.) e detratto il SAL n.3, è pari a € 548.579,78 diconsi euro cinquecentoquarantottomilacinquecentosettantanove/78, oltre iva di legge;

Ravvisata pertanto, la necessità, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e della regolarità della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori, di liquidare il n. 3 S.A.L. all'Impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – CONS. COOP, con sede via Luigi Galvani n. 17, 47120 Forlì (Fc), partita iva 00140990409

Ritenuto pertanto la documentazione amministrativa/contabile regolare e verificato la regolarità contributiva dell'aggiudicataria

Visto il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Vista la Delibera n. 325 del 13 luglio 2022 dell'ANAC, secondo la quale le parti possono prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione di quanto previsto all'articolo 35 comma 18 del Codice, in ragione delle specificità del caso concreto;

Visto e considerato quanto sopra esposto;

PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate, di:

Approvare gli atti di contabilità ed il certificato di pagamento redatti e firmati dal Direttore dei Lavori, arch. Rosario Scillone supportato dal gruppo di direzione lavori;

Procedere alla liquidazione, a favore del CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.COOP SOCIETA COOPERATIVA, del n. 3 S.A.L. per l'importo di € 548.579,78 oltre iva 10%

Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio contabilità per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 603.437,75 comprensivo di iva sul conto corrente bancario avente i seguenti estremi:

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO- CONS.COOP.- SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "CONSOCOOP

- IBAN: IT24D070702390000000833705 Banca: CREDITO COOP.VO ROMAGNOLO - BCC DI CESENA E GATTEO
- Tipo di documento TD01 fattura VC-2025-01826 del 31/07/2025
- Causale: 4920- Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile già sede della Banca d'Italia sito a Ragusa in Piazza Matteotti, Fondo complementare al PNRR – PROGETTO GREENTECH MEDITERRANEAN INNOVATION HUB MISSIONE 5- INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3- INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE FINANZIAMENTO: D.L. 06/05/2021, N.59, ART.1, C.2, LETT.A, N.4

Liquidazione S.A.L.n.3 _ CUP: E29D22000220001- CIG: 9389116F9E

Dare atto che la somma dell'importo del servizio oggetto di appalto, trova disponibilità economica nel contributo di finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4) del DL 59/2021, che prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per l'intervento "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";

Dare atto che la Stazione Appaltante così come previsto nella stessa ATS, avendo il potere di procedere con tutti gli atti necessari e opportuni nell'espletamento delle sue funzioni, anticiperà le somme relative ai pagamenti dei fornitori utilizzando sempre un conto dedicato esclusivamente alle operazioni finanziarie del progetto. Tali spese saranno recuperate dai fondi del progetto non appena disponibili da parte dell'Agenzia Coesione;

Dare atto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'Arch. Vincenzo Mirabella.

Ragusa il, 12/08/2025

R.U.P. _ Il Responsabile di Progetto
Arch. Vincenzo Mirabella

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al Codice.

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi del verbale del CDA della Banca Agricola Popolare di Ragusa del 26/08/2022

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propria motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento nei vari siti dei partner promotori, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 12/08/2025

Il Redattore

Vice Direttore Generale

Banca Agricola Popolare di Ragusa

Dott. Marco Canzonieri



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



POLITECNICO
DI TORINO



ENERGY
CENTER



FONDAZIONE
Cesare e Doris Zipelli

COMUNE DI RAGUSA - BANCA AGRICOLA POPOLARE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA -
POLITECNICO DI TORINO - ENERGY CENTER - I3P - FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI



REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELL'IMMOBILE GIÀ SEDE DELLA BANCA D'ITALIA SITO A RAGUSA IN PIAZZA MATTEOTTI.
(PROGETTO PNRR - GREENTECH MEDITERRANEAN INNOVATION HUB) CUP : E29D22000220001
MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
ESTREMI DI FINANZIAMENTO: D.L. 06/05/2021, n. 59 art.1, c.2, lett.a), n. 4) convertito dalla L. 01/07/2021, n. 101 e smi

MISURA E CONTABILITA'

DIRETTORE DEI LAVORI:
ARCH. ROSARIO SCILLONE

MISURA E CONTABILITA' IMPIANTI MECCANICI
ING. GIUSEPPE CASTROGIOVANNI

R.U.P.:

ARCH. VINCENZO MIRABELLA

MISURA E CONTABILITA' OPERE EDILI:
ING. ALBERTO IACONO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE:
ING. PIERLUIGI BARBERA

COLLABORATORI D.L.:
GEOM. VINCENZO BAGLIERI

ING. PAOLA CANNATA

MISURA E CONTABILITA' IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ING. ANTONELLA LA TERRA

S.A.L. III

DATA:
LUGLIO 2025

OGGETTO DELL'ELABORATO:

F

SCALA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

LAVORI SAL 1 IN DEROGA

Provincia Ragusa

Lavori di : "Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile già sede della Banca d'Italia sito a Ragusa in piazza Matteotti (Fondo complementare al PNRR – "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" – Progetto "Greentech Mediterranean Innovation Hub") ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108. CUP: E29D22000220001 - CIG: 9389116F9E

Impresa: CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.COOP SOCIETA' COOPERATIVA

CONTRATTO in data 28/12/2022, n.6320 di repertorio e n.5222 di raccolta, registrato a Vittoria in data 29/12/2022 al n. 3594 Serie 1T

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 548.579,78
 Per I.V.A. 10% € 54.857,97
 Importo da pagare € 603.437,75

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	19/11/2024	€ 319.500,69
2	06/05/2025	€ 642.562,62
Totale €		€ 962.063,31
Anticipazione		€ 532.762,01

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 6.466.963,70 al netto del ribasso d'asta del 26,87. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 1.510.643,09, cioè:

Per lavori e somministrazione	1.469.546,46	
Sommano €.	1.469.546,46	
Per oneri afferenti la sicurezza	185.706,69	
Sommano €.	1.655.253,15	1.655.253,15
da cui detraendo :		
- La ritenuta del 0.50% per infortuni	8.276,26	
- Il recupero dell'anticipazione del (25,59% i.a)	136.333,80	
L'ammontare dei certificati precedenti	962.063,31	
Totale deduzioni €.	1.106.673,37	1.106.673,37
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		548.579,78

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 548.579,78, diconsi euro **cinquecentoquarantottomilacinquecentosettantanove/78**

Ragusa , 30/07/2025

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa esecutrice Progress s.r.l. ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Reale Mutua con polizza N. 2020/03/2425753 decorrenza 01/01/2025 scadenza 30/06/2025

Ragusa , 30/07/2025

Il Direttore dei Lavori